

Dodatok č. 6 k

ZMLUVE O DIELO

Číslo objednávateľa 4/2023

Číslo zhotoviteľa : 23 460 056

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Sídlo organizácie:	Závod 243, 908 72 Závod
Štatutárny orgán:	Ing. Richard Nimsch, predseda združenia
IČO:	36067725
DIČ:	2021776174
Bankové spojenie:	Prima Banka a.s.
IBAN:	SK66 5600 0000 0032 2742 8005

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: :	Ing. Richard Nimsch	0918 785 134
	Email: starosta@levare.sk	
b) technických:	Ing. Pavol Ščasný	0903 827 092
	Email: klasova.zoep@gmail.com	

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov:	Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo:	Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Vašut – člen predstavenstva Ing. Robert Pátek Ph.D. – predseda predstavenstva
Zapísaná v:	OR MS Bratislava III, oddiel: Sa, vl.č. 5753/B
IČO:	47 144 190
DIČ:	2023755712
IČ DPH:	SK2023755712
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK80 1100 0000 0029 4015 0059
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Matúš Mačej
b) technických:	Ing. Martin Benko
Číslo telefónu:	+421 907 725 710
Číslo faxu:	
Email:	martin.benko@metrostavsk.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

**Článok II.
PREAMBULA**

- 1.1 Zmluvné strany dňa 10.03.2023 uzatvorili zmluvu o dielo č. 04/2023 a č. 23 460 056 v znení jej dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5 (v texte ako *Zmluva*) na predmet zákazky „**Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary – časť 1 Dobudovanie kanalizačnej siete**“ (v texte ako *Dielo*).
- 1.2 Počas realizácie Diela vznikla potreba zmien Diela, pričom ide najmä o vykonanie nepredvídateľných a doplňujúcich stavebných prác. Jedná sa o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ a zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) nie je možná z ekonomických a technických dôvodov a zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) by verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov, zároveň niektoré zmeny vyplynuli z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 6 k Zmluve.
- 1.3 Z dôvodov bližšie uvedených pri jednotlivých ustanoveniach čl. III. tohto Dodatku zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto Dodatku a zmene Zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c), § 18 ods. 3 písm. a), § 18 ods. 5 a § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

**Článok III.
PREDMET DODATKU**

- 3.1 Týmto dodatkom sa mení rozsah diela o práce a dodávky podľa pokynov Objednávateľa; v tejto súvislosti sa čl. III Zmluvy (Predmet Zmluvy) v ods. 3.1. dopĺňa o nový bod 3.1.1. nasledovne:

3.1.1. Rozsah Diela sa mení a dopĺňa o práce a dodávky podľa zmenových listov č. 90 až č.99 a podľa požiadaviek Objednávateľa; zmenové listy sa stávajú neoddeliteľnými súčasťami Zmluvy.

- 3.2. V súvislosti so zmenou (rozšírením) rozsahu Diela podľa ods. 3.1. tohto Dodatku sa mení celková zmluvná cena Diela; v tejto súvislosti sa pôvodné znenie bodu 5.1.1 v čl. V Zmluvy (Cena, plnenie a platobné podmienky) v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela):

<i>Cena bez DPH podľa Zmluvy vrátane dodatkov 1, 2, 3, 4 a 5</i>	<i>9 319 522,91 Eur</i>
<i>Cena bez DPH podľa Dodatku č. 6</i>	<i>- 5 440,08 Eur</i>
<i>Spolu bez DPH</i>	<i>9 314 082,83 Eur</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>1 862 816,56 Eur</i>
<i>Spolu s DPH</i>	<i>11 176 899,39 Eur</i>

Slovom „jedenásť milónov stosedemdesiatšesttisíc osemstodevätidesiatdeväť eur tridsaťdeväť centov“

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 3.3. V dôsledku úpravy zmluvnej ceny Diela sa Zmluvné strany dohodli na doplnení podrobného rozpočtu v rozsahu prác, ktoré sú predmetom zmien Diela podľa tohto Dodatku, doplnený podrobný rozpočet sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

**Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 4.3 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria prílohy:
Zmenové listy č. 90 až č.99
Podrobný rozpočet skutočne zrealizovaných prác zo dňa 17.6.2024
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

V Závode, dňa 20.6.2024


Ing. Richard Nimsch
predseda združenia

Objednávateľ
Združenie obcí **EnviroPark Pomoravie**
Závod č. 243, 908 72 Závod
IČO: 36 067 725, DIČ: 2021776174

V Bratislave, dňa 20.6.2024



Ing. Dávid Barčák
člen predstavenstva



Ing. Robert Pátek Ph.D.
predseda predstavenstva

Zhotoviteľ

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
IČO 47 144 190
(02)